	2017												2018												2019											
CRONOGRAMA DE OBRAS	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adecuación de sitio para instalaciones temporales y provisión de insumos y servicios																																				
Preparación de terreno																																				
Relleno, nivelación y escarificación																																				
Preparación de bases de aerogeneradores																																				
Obra Civil y BOP (Balance of Plant)																																				
Montaje de aerogeneradores																																				
Conexionado e instalación de puestas a tierra																																				
Identificación de aerogeneradores y colocación de cartelería																																				
Precomisionado y comisionado																																				
Puesta en marcha de Parque Eólico																																				
Retiro de instalaciones temporales y limpieza del área																																				